

รายงานการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561



กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามคำสั่งที่ 898/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 การดำเนินการเร่งรัดการติดตามได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ให้ทราบดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ สพม.30 ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนี้

งบประมาณ 43.58 ล้านบาท

เบิกจ่าย 5.709 ล้านบาท

คงเหลือ 37.871 ล้านบาท

เหตุผลที่เบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพม.30 มีงานก่อสร้างอาคาร ดังนี้

1.อาคารเรียน แบบ216 ล/57-7 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จำนวน 11 งวด งานงบประมาณปี 2560-2561 สัญญาจ้าง 17,711,194.77 บาท เบิกจ่ายได้เพียง 2 งวดงาน คงเหลือ 9 งวดงานเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 จำนวน 13,900,000 บาท

จากการเร่งรัดติดตาม ได้รับการรายงานว่า ผู้ทำสัญญา หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531 ทำสัญญา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับเหมายอมเสียค่าปรับ วันละ 14,000 บาท

ยังไม่สามารถสร้างชั้นที่ 2 ของอาคารได้ และยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3 สาเหตุที่ยังไม่สามารถสร้างต่อชั้น 2 ได้ เนื่องจาก มีคนงานก่อสร้างแต่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ขณะนี้โรงเรียนได้ทำหนังสือถึงผู้รับเหมาสอบถามว่า จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปหรือไม่ กำลังรอคำตอบจาก ผู้รับเหมา

2. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 2000404002410 AUP วงเงินตามสัญญา 429,900 บาท วันเริ่มสัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 27 มีนาคม 2561 จำนวน 2 งวด ส่งเบิกงวดที่ 2 แล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

3. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินตามสัญญา 1,099,200 บาท คู่สัญญา หจก.มัชรินทร์ เอนจิเนียริง เริ่มสัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุด 25 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 งวด ได้ส่งเบิกแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

4. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วงเงินตามสัญญา 1,415,000 บาท จำนวน 2 งวด คู่สัญญา หจก.เฉลิมศิลป์ชัยภูมิ วันเริ่มสัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 3 พฤษภาคม 2561 ได้ดำเนินการซ่อมแซมสระว่ายน้ำและหลังคาโรงฝึกงาน เบิกงวดที่ 1 แล้ว กำลังจะส่งเบิกงวดที่ 2 รอตรวจรับ การนำน้ำเข้าสระว่ายน้ำ

5. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา การก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 วงเงินตามสัญญา 360,000 บาท จำนวน 2 งวด คู่สัญญาห้างหุ้นส่วน จำกัด เกียรติศักดิ์ วันเริ่มสัญญา 22 มกราคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 23 เมษายน 2561 ได้ส่งเบิกงวดที่ 1 แล้วเหลืองวดที่ 2 กำลังส่งเบิก

6. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา การก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101ล/27(พิเศษ) งบวงเงินตามสัญญา 11,097,500 บาท วันเริ่มสัญญา 5 มีนาคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2562 คู่สัญญา P and P computer Center จังหวัดร้อยเอ็ด วันไปเร่งรัดติดตามพบคนงานกำลังถมพื้นที่ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง

7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร วงเงินตามสัญญา 5,630,000 บาท จำนวน 4 งวด คู่สัญญา บริษัทจีเอน ซีโนเวชั่น จำกัด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2561 ได้ส่งเบิกงวดที่ 2 แล้ว

8. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 398,443 บาท จำนวน 2 งวด คู่สัญญา หจก.บ้านเพชรอินจิเนียร์จิง แอนคอนสตรัคชั่น วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2561 เบิกงวดที่ 1 แล้ว วันไปติดตามเร่งรัดกำลังจะเบิกงวดที่ 2 ปรับวันละ 398.44 บาท/วัน

9. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 257,820 บาท จำนวน 1 งวด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2561 ส่งเบิกแล้วตั้งแต่ 9 เมษายน 2561

10. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 386,730 บาท จำนวน 1 งวด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2561 คู่สัญญา หจก.บ้านเพชรอินจิเนียร์จิงแอนคอนสตรัคชั่น กำลังจะเบิกงวดที่ 1

11. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม การก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 วงเงินตามสัญญา 410,000บาท จำนวน 2 งวด คู่สัญญาเงินทวีก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา 25 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2561 กำลังจะเบิกงวดที่ 1 เห็นคนงานกำลังก่อสร้างอยู่ เหตุที่ล่าช้าเพราะก่อสร้างผิดแบบผู้ตรวจการก่อสร้างให้รื้อทำใหม่ให้ถูกต้อง

12. โรงเรียนแก่งคร้อวิทยา การก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ วงเงินตามสัญญา 10,280,000 บาท คู่สัญญา หจก.วรรณพร 8000 วันเริ่มสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2562 กำลังจะเบิกงวดที่ 1

13.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล การก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ วงเงินตามสัญญา 37,269,000บาท งวดแรก 8 พฤษภาคม 2561 คู่สัญญา หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์ วันเริ่มสัญญา 20 มีนาคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 20 กันยายน 2562 การก่อสร้างมีปัญหา ยังไม่เบิกงวดที่ 1 ได้ เนื่องจาก โรงเรียนยังไม่รื้ออาคารเก่าออกผู้รับเหมาจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง

คณะกรรมการได้แนะนำโรงเรียนที่ยังไม่เบิกจ่าย ให้เร่งรัดผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามขั้นตอนเร่งรัด การคำนวณการจ่ายค่าปรับกับคู่สัญญาและให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าพัสดุ การเงิน ให้สละเวลาเอาใจใส่ต่อขบวนการขั้นตอน ตลอดจนระเบียบอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ