

๑๙ มิถุนายน ๖๒ แก้งคร้อวิทยา



โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗พ  
งบประมาณ ๒,๒๑๙,๕๐๐ บาท

และ ๘,๐๖๐,๕๐๐ บาท

วันทำสัญญา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
วันสิ้นสุดสัญญา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๖ งวด

๒๐ มิถุนายน ๖๒ เจียงทองพิทยาคม



ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

วันทำสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๔ เมษายน ๒๕๖๒

๒๐ มิถุนายน ๖๒ ภัคดีชุมพลวิทยา



อาคารเรียน ๒๑๒ ล/๕๗-ก

งบประมาณ ๓,๕๒๘,๔๐๐ บาท

วันทำสัญญา ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  
วันเบิก ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๐ มิถุนายน ๖๒ พระธาตุหนองสามหมื่น



รั้วลาดหนามขนาด ๗ เส้น

งบประมาณ ๓๓๙,๒๐๐ บาท

วันทำสัญญา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๑ มิถุนายน ๖๒ ภูพระวิทยาคม



ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณ ๕๙,๗๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๑ มิถุนายน ๖๒ ท่ามะไฟหวานวิทยา



รื้อลดทอน ขนาด ๗ เส้น  
งบประมาณ ๕๐๙,๘๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๔ มิถุนายน ๖๒ เพชรพิทยาสรรค์



อาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก  
งบประมาณ ๔,๑๑๑,๒๐๐ บาท  
และ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๔ มิถุนายน ๖๒ เจริญวิทยาคม



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว  
งบประมาณ ๗๕๖,๕๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

๑๘ มิถุนายน ๖๒ หนองบัวแดงวิทยา



สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒  
งบประมาณ ๘๘๔,๓๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

๑๐ มิถุนายน ๖๒ สามหม้อวิทยา



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน  
งบประมาณ ๖๒,๒๓๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๑ มิถุนายน ๖๒ ปู่ดั่งศึกษาลัย



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน  
งบประมาณ ๗๖๘,๗๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๗ มิถุนายน ๖๒ ละหานเจริญวิทยา



ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
งบประมาณ ๕๙,๗๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๙ มิถุนายน ๖๒ นางแตงวัญชมภูวิทยา  
รัฐมั่งคั่งลาภิเษก



ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  
งบประมาณ ๑,๗๓๖,๑๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๓ งวด - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
- ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๙ มิถุนายน ๖๒ ซีลอนงวิทยา



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว  
งบประมาณ ๔๕๒,๒๐๐ บาท  
วันทำสัญญา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เบิกจ่าย ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒